

# CHRONOLOGIE D'UN CHANTIER

Établie **pour l'essentiel à partir du *Journal des travaux***, cette *Chronologie* déroule dans sa durée le chantier de construction de la bibliothèque Sainte-Geneviève, depuis son début à l'été 1843 jusqu'à l'inauguration du nouveau bâtiment le 4 février 1851.

On a cru bon d'y intégrer des **éléments non (ou très allusivement) consignés par Henri Labrouste** dans ses notes quotidiennes, dans la mesure où ils permettaient de contextualiser ces notes voire de les expliciter ; ces compléments figurent en italique. Ainsi, notamment, des notations qui ouvrent la *Chronologie*, de septembre 1842 à août 1843 inclus ; ou encore de celles qui signalent, comme autant de jalons, les évolutions politiques de la période.

Un jeu de cinq **couleurs** met en lumière certains éléments qui rompent peu ou prou le déroulement ordinaire, voire la routine quotidienne du chantier. Tout arbitraire qu'il soit, il permet d'appliquer autant de filtres visuels à une lecture filée :

- **Bleu** : visites intervenues sur le chantier
- **Vert** : accidents survenus au cours des travaux
- **Orange** : événements périphériques au chantier proprement dit
- **Rouge** : autres activités de Labrouste
- **Brun** : contexte politique (nominations de ministres, changements de régime,...)

## 1842

---

*Septembre 1842 : transfert d'une partie des collections depuis Henri-IV vers la bibliothèque provisoire, installée dans une partie de l'ancien collège de Montaigu destinée à rester en place durant les travaux*

*Octobre 1842 : ouverture au public de la bibliothèque provisoire (capacité d'accueil : 200 lecteurs)*

*21 novembre 1842 : approbation du projet de Labrouste par le Conseil des bâtiments civils*

## 1843

---

*Juillet 1843 : approbation par les Chambres du projet de Labrouste (7 et 19 juillet), vote des premiers crédits dans le cadre d'une loi-programme ; formation et installation de l'agence*

*18 juillet : constitution de l'agence*

*19 juillet : vote du projet de refonte de la place du Panthéon, intégrant la construction de la nouvelle bibliothèque*

*31 juillet : dernière réunion préparatoire ; installation de l'agence dans la partie de Montaigu qui restera debout jusqu'à l'achèvement de la nouvelle bibliothèque*

### **Août 1843 : DÉMARRAGE DES TRAVAUX ; démolitions, terrassements**

1<sup>er</sup> août : début des terrassements sous la cour de Montaigu et de la démolition des bâtiments ; entrepreneur : M. Lefaure

### **Septembre 1843 : début des fondations**

7 septembre : pose de la première pierre de libage

12 septembre : visite du ministre des Travaux publics (**Jean-Baptiste Teste**) accompagné du chef de la division des Bâtiments civils (**Louis de Noüe**)

17 septembre : **accident** (chute d'un cheval attelé dans la fouille)

20 septembre : début des fondations

21 septembre : visite d'**Albert Lenoir**, auquel Labrouste présente des restes et fragments révélés par la fouille

23 septembre : fin de la démolition sur la rue des Sept-Voies

## Octobre 1843 : poursuite des démolitions et des fondations

2 octobre : **incendie** dans le logement du gardien à Henri-IV

25 octobre : visite d'**Augustin Caristie**, président du Conseil des bâtiments civils

26 octobre : *Labrouste suggère une **cérémonie officielle** autour de la construction de la bibliothèque*

29 octobre : **accident** (chute d'un garçon maçon)

## Novembre 1843 : poursuite des démolitions et des fondations ; gestion des expropriations : estimations

8 novembre : visite d'**Augustin Caristie** (conflit avec Lefauve)

14 novembre : *le ministre de l'Instruction publique (Abel-François Villemain) rejette l'idée d'une cérémonie officielle et annonce une **médaille commémorative***

18 novembre : dans le cadre de l'enquête sur l'aménagement de la **place du Panthéon**, Labrouste se rend à la mairie du V<sup>e</sup> arrondissement voir les plans

## Décembre 1843 : poursuite des démolitions et des fondations ; expropriations : signification de congés ; vidanges des fosses

12 décembre : **accident** (chute d'un bardeur dans la fouille)

16 décembre : ***remaniement du troisième gouvernement Soult** ; Pierre-Sylvain Dumon succède à Jean-Baptiste Teste au portefeuille des Travaux publics*

19 décembre : **réception des architectes** au Ministère des Travaux publics

20 décembre : **accident** sans suites (chute d'un ouvrier dans la fouille)

22 décembre : effondrement d'une partie des fondations, évacuation d'un bâtiment de Sainte-Barbe ; étaieusement et remblaiement jusqu'au 29 décembre

27 décembre : visite d'**Augustin Caristie**

---

## 1844

### Janvier 1844 : maçonnerie des fondations ; aménagement d'un nouveau bureau dans une propriété acquise à cette fin

14 janvier : interruption de la maçonnerie des fondations pour cause de gel

16 janvier : acquisition de la propriété de Georges

19 janvier : début des travaux d'aménagement du nouveau bureau à l'angle de la rue des Cholets

27 janvier : visite du ministre des Travaux publics (**Pierre-Sylvain Dumon**)

## **Février 1844 : prise de possession du nouveau bureau ; démolitions (dernier bâtiment de Montaigu), remblais**

12 février : installation dans le nouveau bureau

15 février : début de la dernière tranche de démolition de Montaigu, sur la rue des Sept-Voies (découverte)

19 février : démolition de Montaigu (dépose de la charpente)

22 février : début d'**incendie** (sans suite) dans le logement d'un bibliothécaire à Henri-IV

24 février : prise de fonction de Victor-François Sabatier, nommé le 21 surnuméraire à l'agence

## **Mars 1844 : nouvelle implantation actée pour le bâtiment d'administration ; fouille du mur de refend nord-sud**

5 mars : reprise du chantier (poursuite de la démolition, fondations du mur de refend)

11 mars : ***L'échange de terrains** entre l'État et Sainte-Barbe est acquis. Le collège bénéficiera d'un accès sur la place du Panthéon ; le bâtiment d'administration sera implanté sur le terrain occupé par l'ancien collège de Marly, à l'angle de la rue des Sept-Voies et de la place.*

20 mars : *Labrouste soumet un **projet de médaille***

## **Avril 1844 : fondations du mur de refend nord-sud ; démolitions rue des Sept-Voies (anciennes fondations)**

4 avril : l'accès des matériaux sur le chantier s'effectue désormais par la rue des Cholets et non plus par la rue Jean-Hubert, supprimée

10 avril : achèvement de la fouille du mur de refend nord-sud, début de la maçonnerie de fondation

15 avril : visite de **Théodore Labrouste**, qui estime lui aussi achevée la fouille de la grande fosse

16 avril : *acceptation du **projet de médaille** dessiné par Jules Klagmann*

20 avril : changement annoncé dans le **nivellement de la place** du Panthéon

21 avril : **Labrouste à Villiers-le-Bel**

**Mai 1844 : vérifications successives des alignements ; fondations du mur de refend ; fouille de l'escalier ; début des démolitions sur la rue Jean-Hubert, dépavage ; vote du projet de réaménagement de la place du Panthéon**

6-9 mai : vérification des alignements avec le géomètre de la Ville

9 mai : la *Commission exécutive* remplace le *Gouvernement provisoire*

11 mai : visite d'**Augustin Caristie** accompagné de **Louis de Noüe, Alphonse de Gisors et Guillemot** (conflit avec Lefaure)

13 mai : début de la fouille de l'escalier

25 mai :

- approbation par la Chambre des députés du futur **aménagement de la place du Panthéon**
- Labrouste reçoit les nouveaux nivellements

28 mai : dépavage de la rue Jean-Hubert

**Juin 1844 : poursuite de la fouille de l'escalier : démolition sur la rue Jean-Hubert ; conflits successifs avec Lefaure : sur le déblai des matériaux puis sur la dureté des pierres employées aux fondations**

3 juin : nouvelle vérification des nivellements

13 juin : premières livraisons de pierre non conforme, refusée par Labrouste

24 juin : **Labrouste de garde à la Mairie**

25 juin : visite d'**Augustin Caristie** qui ordonne le remplacement de pierres tendres utilisées par Lefaure contre l'avis de Labrouste

**Juillet 1844 : conflit avec Lefaure, chantier suspendu deux semaines ; début des fondations de l'angle nord-ouest et de l'escalier ; fouille du mur de refend est-ouest**

5 juillet : début de la fouille du mur de refend est-ouest

8 juillet : **accident** (ouvrier terrassier blessé à la main)

10 juillet : nouveau conflit avec Lefaure, suspension du chantier

11 juillet : **Labrouste au Dépôt des marbres**

15-16 juillet : début d'éboulements dans la fouille au pied du mur de Sainte-Barbe, étaieement

26 juillet : reprise des travaux

28 juillet : pose des premiers libages de l'escalier

31 juillet : expiration du délai des trois mois au cours desquels Lefauve devait démolir la maison cédée par Sainte-Barbe

## **Août 1844 : préparation de la prochaine adjudication de maçonnerie ; Première pierre (dessin, taille, cérémonie) ; fondations du mur de refend longitudinal ; démolition du mur de Sainte-Barbe sur la rue Jean-Hubert**

4 août : Courtépée trace le dessin de la première pierre

12 août : cérémonie de pose de la première pierre

13 août : début des encaissements pour les fondations du mur de refend est-ouest

17 août : Georges propose de faire démolir la part saillante de sa maison

21 août : **Labrouste de garde à la Mairie**

22-25 août : démolition, concertée avec la direction du collège, du mur de Sainte-Barbe sur la rue Jean-Hubert et de ses fondations

23-28 août : vidange et comblement d'un puisard

## **Septembre 1844 : fouille et fondations du mur de refend gauche ; poursuite de la fouille de l'escalier et des fondations du mur de refend longitudinal ; adjudication de la maçonnerie, en faveur de Georges**

3 septembre : début des fondations du mur de refend longitudinal, partie ouest

4-7 septembre : découverte et comblement d'un puisard sous l'escalier

7 septembre : **Labrouste à Montlhéry**

10 septembre : **accident** (ouvrier terrassier blessé, sans gravité)

11 septembre : **adjudication de la maçonnerie**, déclarée nulle faute de rabais suffisant. Georges entreprend la démolition de sa maison (n° 4)

18 septembre : début du mur de refend dans l'escalier

22 septembre : début du mur de refend dans l'axe

24 septembre : tracé des nivellements définitifs

25 septembre : **nouvelle adjudication de la maçonnerie**, conclue en faveur de Georges

25 septembre : **Labrouste en commission d'adjudication du comble de Saint-Denis**

30 septembre : un risque d'éboulement suspend la maçonnerie

**Octobre 1844 : poursuite des fondations de l'escalier, ainsi que des murs de l'axe et de refend sous le vestibule ; poursuite de la démolition de la maison Georges ; début des fondations des piles des caves ; fouille de l'angle sud-ouest**

7 octobre : visite d'**Augustin Caristie**

10 octobre : **Labrouste au Dépôt des marbres**

18 octobre : Georges entreprend la construction du mur mitoyen avec Sainte-Barbe

19 octobre : **Labrouste à Montlhéry**

20 octobre : **accident** (chute du maître-compagnon démolisseur)

22 octobre : **Labrouste à Villiers-le-Bel**

23 octobre : l'escalier des caves est achevé

29 octobre : découverte d'un ancien cimetière (angle rue des Cholets – place du Panthéon)

30 octobre : réunion d'état des lieux dans les locaux de l'ancienne Bibliothèque, **collège Henri-IV** (sans suite)

**Novembre 1844 : poursuite des fondations sous le vestibule et de la démolition de la maison Georges ; voûtement des caves ; suivi de la fabrication de la médaille commémorative**

6 novembre : nouvelle réunion d'état des lieux dans l'**ancienne Bibliothèque**, également sans suite

8 novembre : rendez-vous avec Jules Klagmann au sujet de la **médaille commémorative**

13 novembre : **Labrouste de garde (à la Mairie ?)**

15 novembre : **Labrouste à Villiers-le-Bel**

17 novembre : achèvement des voûtes des caves

21 novembre : début des fondations du mur ouest

23 novembre : réparation du bâtiment restant de Montaigu, endommagé par la démolition de la maison Georges mitoyenne

26 novembre : arasement du mur séparatif avec Sainte-Barbe, monté par Georges

27-29 novembre : paillage des maçonneries de Lefauve

30 novembre : visite d'**Augustin Caristie** accompagné d'**Abel Blouet**, président de la Société centrale des architectes

## Décembre 1844 : chantier suspendu

3 décembre : paillage des maçonneries de Georges

19 décembre : pose à sec du chaperon sur le mur séparatif

## 1845

---

### Janvier 1845 : chantier suspendu ; préparation de la construction du rez-de-chaussée

*1<sup>er</sup> janvier : Pierre-Sylvain Dumon chargé par intérim du portefeuille de l'Instruction publique*

9 janvier : Labrouste donne à copier aux inspecteurs les dessins du rez-de-chaussée

12 janvier : Labrouste de garde à la Mairie

13 janvier : clôture par Lefaire du chantier place du Panthéon, à l'emplacement de l'ancienne maison Georges

### Février 1845 : chantier suspendu ; préparation de la construction du rez-de-chaussée

*1<sup>er</sup> février : remaniement du troisième gouvernement Soult ; Narcisse-Achille de Salvandy succède à Abel-François Villemain au portefeuille de l'Instruction publique*

22 février : remise à Georges des dessins du rez-de-chaussée

23 février : Labrouste se rend au palais du Quai d'Orsay avec Léon Duvoir pour y observer l'installation de chauffage

### Mars 1845 : dégel ; les entrepreneurs tardent à reprendre le chantier

2-3 mars : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin

15 mars : ouverture au Louvre du Salon de l'Académie royale

17 mars : début du dégel

29 mars : l'agence et les entrepreneurs établissent un bilan des dégâts occasionnés par le gel

31 mars : Lefaire reprend le travail

### Avril 1845 : Georges, sans chantier, organise tant bien que mal son dépôt de matériaux ; reprise des fondations (angle sud-ouest) ; début de l'élévation ; jointoiement des caves

1<sup>er</sup> avril : Georges reprend le travail ; démolition de l'ancienne porte de Montaigu sur la rue des Sept-Voies



6 avril : peinture des grilles des caves, fournies par Roussel

11 avril : **accident** (garçon maçon tombé dans la fouille)

14 avril : visite de **Louis de Noüe**

21 avril :

- début de la première assise en pierre nette du soubassement (Lefaure, façade ouest)
- **Labrouste de garde (à la Mairie ?)**

22 avril : Georges installe une construction légère à usage de bureau

24 avril : début de la première assise d'élévation (Georges, angle nord-est)

25 avril :

- début du jointoiment des caves
- visite de **Louis de Noüe**

26 avril : mise à l'abri des restes de l'ancienne chapelle de Montaigu

30 avril : remise à Lefaure du dessin de l'inscription à graver dans la cave pour commémorer la première pierre

## **Mai 1845 : fin des fondations et du jointoiment des caves ; préparation de l'adjudication de la serrurerie ; retard dans la livraison de la médaille commémorative**

1<sup>er</sup> mai : Georges établit des latrines pour ses ouvriers ; il dispose désormais, rue des Ursulines, de l'ancien chantier de Lefaure

2-3 mai : grève des scieurs de pierre de Georges

8 mai : Lefaure pose la dernière pierre des fondations à l'ouest

14-16 mai : rectification de quatre contreforts sur la façade sud, côté ouest

15 mai : fin du jointoiment des caves

18 mai : Lefaure fait poser sa dernière pierre

19 mai : début de l'enduit de la fosse, qui sera bâchée le 26 par une toile imperméable

26 mai : début de l'élévation de l'escalier

## **Juin 1845 : poursuite de l'élévation de l'escalier et de la façade ; fouille pour les piles isolées à l'ouest**

6 juin : achèvement de la fosse

13 juin : visite de **Léonce Reynaud**, architecte de la gare du Nord

## **Juillet 1845 : poursuite de l'élévation de l'escalier (amorce de l'embranchement) et de la façade (désormais échafaudée) ; la commémoration des Trois glorieuses compromet en fin de mois l'arrivage de pierre**

8 juillet : **accident** (bardeur gravement blessé à la main)

13-14 juillet : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

18 juillet : en l'absence d'Augustin Caristie, sollicité par Labrouste quant à la lenteur des travaux, visite de **Charles Gourlier**, inspecteur général des Bâtiments civils

19 juillet : **Labrouste de garde à la Mairie**

21 juillet : **Labrouste à Montlignon**

25 juillet : Victor Sabatier, surnuméraire à l'agence depuis février 1844, est nommé sous-inspecteur sur le chantier du ministère des Affaires étrangères

## **Août 1845 : difficultés d'approvisionnement en pierre ; poursuite de l'élévation des façades (trois assises) et du rez-de-chaussée intérieur ; remblais**

6 août : dépavage de la rue Jean-Hubert

22 août : début des remblais, effectués avec la terre de la fouille de Sainte-Barbe

29 août : début de la construction du mur de refend longitudinal en moellons

## **Septembre 1845 : poursuite de l'élévation de l'escalier et des façades (fenêtres, arcades, frise)**

2 septembre : remise des **médailles commémoratives**

3 septembre : visite de Brunet entrepreneur de serrurerie

12 septembre :

- pose des claveaux des fenêtres sur la façade (angle ouest) ; premier devis de serrurerie (entreprise Chagot-Brunet)
- visite de **madame Labrouste mère**

25 septembre : au titre des pertes qu'il subit, Georges déclare son intention de se retirer du chantier

## **Octobre 1845 : poursuite de l'élévation en façades (claveaux des fenêtres, frise, assise d'un mètre, bandeau) et du rez-de-chaussée intérieur ; formalisation de l'échange de terrains conclu avec Sainte-Barbe**

2 octobre : achèvement de la dixième assise

4 octobre : poursuite de la pose des claveaux sur la façade est ; début de l'assise supportant les arcs en façade sud (depuis l'angle sud-ouest)

5 octobre : fermeture des arcs sur la rue des Sept-Voies

7 octobre : **Labrouste de garde à la Mairie**

10 octobre : **accident** (chute de l'échafaudage brisé par un claveau : blessure grave)

15 octobre : fermeture des arcs sur la façade ouest et (pour moitié) sur la façade nord

17 octobre : commencement de l'assise d'un mètre en façade (angle sud-est)

18 octobre : début de la construction des murs de refend en briques du vestibule

19 octobre : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

25 octobre : la division des Bâtiments civils accède à la demande de Georges qui se retirera après la campagne en cours

26 octobre : démontage de l'échafaudage sur la façade ouest

27 octobre :

- le lycée Henri-IV demande la rétrocession d'une partie de l'**ancienne bibliothèque**
- Labrouste signe en préfecture le plan **d'échange de terrains** conclu avec Sainte-Barbe

29 octobre : pose de la clef de la porte ; début de l'assise de bandeau sur les contreforts de la façade

**Novembre 1845 : poursuite de l'élévation de la façade est (fenêtres, arcades, frise, bandeau) et des murs de refend ; début des travaux dans le bâtiment obtenu de Sainte-Barbe ; rangements, démontage des échafaudages**

1<sup>er</sup> novembre : **début des journées d'hiver**

4 novembre : le bandeau de la façade principale est terminé

16 novembre : **accident** (chute d'Alexis Demargne garçon maçon, emporté par une pierre : fracture de la cuisse et de la tête, mort le lendemain)

19 novembre : **enterrement d'Alexis Demargne suivi par tous les ouvriers** ; installation dans un nouveau bureau rue des Sept-Voies

22 novembre : l'assise d'1 mètre de haut est terminée sur la rue des Sept-Voies

24-27 novembre : pose du bandeau sur la rue des Sept-Voies

26 novembre – 3 décembre : paillage des maçonneries et démontage des échafaudages ; campagne terminée

## Décembre 1845 : chantier fermé

## 1846

---

Janvier 1846 : chantier fermé ; rangement des matériaux, remblais

Février - mars 1846 : chantier fermé ; démolition de la maison cédée à Sainte-Barbe ; préparation de l'adjudication de maçonnerie

Avril 1846 : chantier fermé ; adjudication infructueuse, Violet chargé de mener à son terme le chantier de maçonnerie

15 avril : **adjudication de la maçonnerie** ; les sept entrepreneurs candidats récusant les tarifs proposés par l'Administration, la séance est levée sans suite

28 avril : Labrouste se voit notifier la désignation de Violet, en charge de la maçonnerie jusqu'à l'achèvement de la construction

Mai 1846 : reprise de l'élévation (façade ouest) ; mur séparatif avec Sainte-Barbe à l'ouest ; échafaudages, livraison et coupe de pierres ; préparation de l'adjudication de serrurerie

1<sup>er</sup> mai : saint Philippe, **fête du roi**

3 mai :

- début des échafaudages (façade ouest)
- visite des ministres des Travaux publics (**Pierre-Sylvain Dumon**) et de l'Instruction publique (**Narcisse-Achille de Salvandy**), accompagnés de **Louis de Noüe** et **Alphonse de Gisors**

5 mai : début de la fouille du mur séparatif (partie ouest)

8-15 mai : installation rue des Sept-Voies de deux sapines destinées au levage des pierres

11 mai : début des fondations du mur séparatif

15 mai : début de l'élévation du mur séparatif

25 mai : début de l'assise d'un mètre de haut sur le mur ouest

29 mai : Labrouste à l'enterrement de son ancien professeur Antoine Vaudoier

## Juin 1846 : travaux ralentis par le manque de pierre ; début de la construction des piliers au niveau supérieur des façades

1er juin : **accident** (bardeur gravement blessé au chariot)

10 juin : **Labrouste de garde au drapeau**

11 juin : **accident** (Molard, bardeur, a la cuisse brisée par une pièce de bois tombée de la sapine)

22 juin : début d'élévation du pilier de l'angle sud-est

23 juin : achèvement des arcs de l'escalier

## Juillet 1846 : poursuite de l'élévation des façades (assise de 0,70 m, fenêtres des cabinets) ; adjudication de la serrurerie (Roussel) et de la menuiserie (Mathérion)

2 juillet : **Labrouste à Petit-Bourg**

9 juillet : début de la pose de l'assise servant de linteau aux fenêtres des cabinets de l'étage

13 juillet : **adjudication de la serrurerie (Roussel) et de la menuiserie (Mathérion)**

18 juillet : Labrouste en quête de renseignements sur la pierre de Silly, utilisée par Violet sans son aval

20 juillet : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

26 juillet : **accident** (la chute d'une pierre entraîne deux bardeurs - dont l'un blessé au bras, brise l'échafaud et détériore la fosse d'aisance)

## Août 1846 : légères modifications aux pilastres de la façade et à la largeur des fenêtres de l'étage ; erreur constatée sur la largeur des contreforts intérieurs au nord

25 août : visite d'**Augustin Caristie** accompagné de **Ligny**, inspecteur de l'Entretien pour le secteur englobant Sainte-Geneviève

26 août :

- l'élévation atteint le niveau des appuis des fenêtres supérieures
- **accident évité** (Violet échappe de justesse à une rupture d'échafaudage)

31 août : **Labrouste de garde au Louvre**

## Septembre 1846 : pose des appuis des fenêtres de l'étage et des piles isolées dans le vestibule ; arcades de l'étage en façades ; premiers contacts avec Roussel

1<sup>er</sup> septembre : remise à Roussel des dessins relatifs à la serrurerie

4 septembre : **accident** (maçon blessé)

8 septembre : réparations au mur séparatif avec Sainte-Barbe, fendu par des tassements du remblai

15 septembre : visite d'**Augustin Caristie**

17 septembre : visite de **Louis de Noüe**

20 septembre : Labrouste visite les ateliers du serrurier Roussel

22 septembre : amorce des arcs de l'étage, façade ouest ; Labrouste remet à Roussel le dessin de la grille séparative d'avec Sainte-Barbe à l'ouest

23 septembre : **Labrouste au Dépôt des marbres**

28 septembre : fin de la fouille pour la pile fermant le mur séparatif avec Sainte-Barbe à l'ouest

29-30 septembre : achèvement des quatre arcades de l'étage, façade ouest

**Octobre 1846 : suite des arcades de l'étage en façades, début de l'entablement ; fondations du mur séparatif, fabrication et pose de la grille ; fondations et élévation du fond de l'escalier ; préparation de la pose du plancher en fer**

1<sup>er</sup> octobre : amorce des arcades de l'étage en façade sud

13 octobre : début de la pose de l'entablement (façade ouest) ; achèvement du mur séparatif avec Sainte-Barbe à l'ouest

14 octobre : **Labrouste à l'enterrement de « Gaujac » (Gauché ?)**

20 octobre : Labrouste et Violet aux carrières de l'Isle-Adam

27 octobre : les arcades sont terminées sur les façades est et sud, ainsi que le mur du fond de l'escalier

28-29 octobre : pose de la grille sur le mur séparatif avec Sainte-Barbe

30 octobre : **accident** (un tailleur de pierre a un doigt coupé)

31 octobre : les arcades sont fermées sur la moitié ouest de la façade nord

**Novembre 1846 : poursuite et achèvement de l'élévation (entablement) ; début de la maçonnerie des arcs intérieurs ; ravalement du mur séparatif à l'ouest ; début de la serrurerie (pose du plancher en fer) ; démontage des échafaudages**

2 novembre : livraison des premières fermes du plancher en fer

5 novembre :

- nouvelle visite des ministres des Travaux publics (**Pierre-Sylvain Dumon**) et de l'Instruction publique (**Narcisse-Achille de Salvandy**), accompagnés d'**Augustin Caristie** et **Louis de Noüe**
- début du levage des fermes du plancher

6 novembre : achèvement des arcades de l'étage

9 novembre : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

10 novembre : paillage des maçonneries terminées

12 novembre : réunion avec Roussel et le fondeur Calla, présentation et remaniements des études pour le comble ; poursuite de la pose en façade nord

17 novembre : fin de la pose en façade est

20 novembre : le plancher est monté sur la moitié est du bâtiment

25 novembre : **Labrouste de garde à la Mairie**

26 novembre : pose de la dernière pierre à l'angle nord-est, « le bâtiment est terminé dans son élévation ».

**Décembre 1846 : poursuite de la maçonnerie des arcs intérieurs, ralentie par les intempéries ; poursuite de la pose et de la peinture du plancher en fer ; démontage des échafaudages**

3-5 décembre : maçonnerie suspendue

7 décembre : achèvement des arcs intérieurs à l'est

16 décembre : sur la base de ses échanges avec Calla, Labrouste établit un devis sommaire pour la réalisation du comble

17-23 décembre : maçonnerie suspendue

27-31 décembre : maçonnerie suspendue

31 décembre : **réception des architectes** au ministère des Travaux publics

## 1847

---

**Janvier 1847 : travaux suspendus par les intempéries ; suite de la préparation de la soumission pour le comble ; livraison de solives métalliques ; premières décisions relatives à la menuiserie**

4 janvier : Labrouste et Roussel s'entendent quant aux angles du plancher en fer

7 janvier : Labrouste et Roussel visitent les usines de Calla

9 janvier : Labrouste et Mathérier conviennent du schéma du parquet

25 janvier : un courrier de Sainte-Barbe avertit Labrouste des dégâts occasionnés par le gel sur la corniche surplombant le collège et des chutes de pierre qui en résultent

26 janvier : la proposition de Roussel pour le comble est acceptée

## **Février 1847 : travaux suspendus par les intempéries ; préparation de la construction du comble ; début de la démolition de l'ancien collège de Marly**

1<sup>er</sup> février : début de la démolition du bâtiment d'angle de la rue des Sept-Voies, cédé par Sainte-Barbe

22 février : Labrouste, devant Roussel et Calla, trace dans une salle du Louvre les épures du comble

25 février : nouvelle réunion au Louvre, remise de dessins complémentaires

## **Mars 1847 : poursuite de la démolition de l'ancien collège de Marly ; poursuite du plancher en fer et de la préparation de la construction du comble**

2 mars : Roussel livre deux des quatre colonnes d'angles destinées à supporter le plancher

4 mars : troisième réunion au Louvre autour des dessins du comble, que Labrouste confie à Calla et Roussel pour examen respectif

9 mars : Labrouste se rend chez Calla puis Roussel ; ce dernier propose un certain nombre de modifications au projet de comble

16 mars : nouvelle réunion avec Calla et Roussel ; Labrouste adopte les quelques ajustements de Calla et réfute les propositions de Roussel

24 mars : livraison de pièces métalliques pour le comble de l'escalier

31 mars : (plancher en fer) levage de la première colonne support à l'angle sud-est ; échafaudages au rez-de-chaussée en vue de la reprise des arcs en maçonnerie

## **Avril 1847 : poursuite du plancher en fer (fermes, solives et colonnes d'angles, paliers de l'escalier) et des arcs intérieurs en maçonnerie ; ajustements au projet de comble**

1<sup>er</sup> avril : levage de la deuxième colonne d'angle en fonte

5 avril : réparations des dommages causés par le gel dans les arcs intérieurs

11 avril : **accident** (chute mortelle d'un maçon de Sainte-Barbe côté bibliothèque)

12-20 avril : pose des paliers d'escalier

15 avril : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

21 avril : début de l'impression des fontes des paliers avant hourdage

23 avril : au Louvre avec Roussel, Labrouste trace le reste du comble



26-29 avril : échafaudage de l'escalier en prévision du levage du comble

## **Mai 1847 : suite du hourdage des paliers et du solivage de remplissage ; préalables à la démolition du 29-31 rue des Sept-Voies ; amorce du comble de l'escalier (entailles), travail sur le décor en fonte**

*9 mai : remaniement du troisième gouvernement Soult ; Hippolyte-Paul Jayr succède à Pierre-Sylvain Dumon au portefeuille des Travaux publics*

9-15 mai : Labrouste souffrant, absent du chantier

13 et 17 mai : premières mentions de déplacements de Labrouste chez Liénard, sculpteur chargé des ornements en fonte

17 mai : **réception des architectes** par le nouveau ministre des Travaux publics

20 mai : **Labrouste de garde au Louvre**

22 mai : nouveau déplacement chez Liénard

24-27 mai : levage des fermes du comble de l'escalier

27 mai :

- **Labrouste au Dépôt des marbres**
- approbation de la soumission de Viollet pour la démolition de la maison sise 29-31 rue des Sept-Voies

29 mai - 1<sup>er</sup> juin : **Labrouste « à la campagne de M. du Tillet »**

## **Juin 1847 : poursuite du comble de l'escalier ; ajustements concertés avec Calla au fil de la fonte ; déplacement du bureau de l'agence**

1<sup>er</sup>, 4, 7, 10, 14 et 16 juin : déplacements successifs de Labrouste à la fonderie de Calla (corrections et ajustements, remise de dessins)

7 juin : début de la démolition du 31 rue des Sept-Voies (découverte)

16-28 juin : aménagement d'un nouveau bureau dans Montaigu

24-29 juin : vidanges au 31 rue des Sept-Voies

29 juin : **accident** (asphyxie – non mortelle – d'un vidangeur)

## **Juillet 1847 : début de la maçonnerie des piles isolées de la salle de lecture ; échafaudages divers destinés au levage du comble**

2 juillet : première livraison de la pierre de Châtillon destinée aux piles isolées de la salle

3 juillet : le nouveau bureau est complètement installé

5 juillet : début des sciages en pierre de Châtillon

7 juillet :

- feu de bitume, sans conséquences
- maladie du gardien Barrot, que Labrouste et l'administration tentent de faire hospitaliser

8 juillet : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin

11-27 juillet : installation de l'échafaudage destiné au levage des fermes du comble

14-30 juillet : hospitalisation de Barrot à la Pitié

17 et 21 juillet : Labrouste chez Liénard, sculpteur ornemaniste

24 juillet : début de la pose des piles isolées par l'extrémité ouest

31 juillet : Labrouste chez Calla pour juger de la première ferme assemblée

**Août 1847 : début du montage du comble ; préparation du plancher du vestibule ; établissement du devis pour le bâtiment d'administration ; fin de la démolition et début de la fouille à l'angle de la rue des Sept-Voies**

3 août : début des livraisons de fontes

7, 10 et 28 août : Labrouste chez Calla pour les poutres cintrées du vestibule et divers éléments du comble

9 août :

- deux colonnes en fonte sont posées sur les piles de pierre (extrémité ouest)
- le projet de bâtiment d'administration, présenté à Martin Ballard de Lancy directeur de la bibliothèque, ne suscite de sa part aucune remarque

20 août : pose du premier petit arc sur les colonnes de fonte ; à réajuster

23 août : le projet et le devis du bâtiment d'administration sont portés au Ministère

25 août : début de la fouille et du terrassement pour le bâtiment d'administration

31 août : échafaudage des piles du vestibule ; début du remplacement des pierres gelées l'hiver précédent (façade nord)

**Septembre 1847 : pose du plancher du vestibule ; poursuite de la pose du comble métallique, début de la maçonnerie des arcs ; poursuite de la fouille à l'angle de la rue des Sept-Voies ; ajustements aux plans du bâtiment d'administration**

1<sup>er</sup>-11 septembre : encastrement dans les piliers du vestibule des consoles destinées à supporter le plancher en fer

2 septembre : début des arcs maçonnés séparant les sommiers du comble

7 septembre : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

8-12 septembre : étaielement de la maison mitoyenne à la fouille rue des Sept-Voies

9 septembre : le Conseil des bâtiments civils approuve le **devis du bâtiment d'administration**

10 septembre : premier contact avec Dubourjal, entrepreneur de zinguerie

13 septembre : **accident** (passant blessé par la chute d'une palissade de clôture)

19 septembre : **formation du gouvernement Guizot** ; Hippolyte Jayr conserve le portefeuille des Travaux publics et Narcisse-Achille de Salvandy celui de l'Instruction publique.

23 septembre : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

24 septembre :

- visite de **Louis de Noüe, Léon Biet et Auguste Pellechet** du Conseil des bâtiments civils
- visite de la **famille de Labrouste**

28 septembre :

- achèvement de la pose du plancher du vestibule
- **accident** (chute d'un serrurier du premier étage)

29 septembre : remise à Violet du plan définitif des fondations et caves du bâtiment d'administration

**Octobre 1847 : échafaudages pour la suite du comble ; poursuite de la maçonnerie des piles isolées et du levage du comble ; fondations du bâtiment d'administration, début de l'élévation de la façade ; pose de la grille fermant le chemin de circulation**

1<sup>er</sup> octobre : établissement d'une barrière fermant la rue des Sept-Voies ; début des fondations du bâtiment d'administration

5 octobre : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

6 octobre : leur échafaudage achevé, les serruriers reprennent le levage du comble

9 octobre : à leur suite les maçons reprennent les arcs en pierre

10 octobre : Labrouste accepte la roche de Châtillon (au lieu de roche de Bagneux) pour le soubassement du bâtiment d'administration

20-21 octobre : installation d'un escalier de chantier en bois

21 octobre : **accident** (ongle d'un charpentier arraché par un cordage)

25 octobre : les caves du bâtiment d'administration sont achevées, poursuite de la fouille de la fosse ; pose de la première assise en façade

30 octobre : **Labrouste au Mesnil-saint-Firmin**

31 octobre : la grille fermant à l'ouest le chemin de circulation est posée

## **Novembre 1847 : fondations de la fosse du bâtiment d'administration ; fin de la pose des colonnes en fonte sur les piles de la salle de lecture ; poursuite du comble, fin de la maçonnerie des arcs côté est**

3 novembre : étaieement de la fosse du bâtiment d'administration

4 novembre : visite de **Louis de Noüe** accompagné par plusieurs membres du **Conseil des bâtiments civils**

6 novembre : début des fondations de la fosse

8 novembre : visite de **Gabriel Delessert**, préfet de police de la Seine

12 novembre : pose de la dernière colonne en fonte dans la salle de lecture

18 novembre : **Labrouste à Gally**

21 novembre : **Labrouste de garde aux Tuileries**

22 novembre : visite d'un **architecte allemand** envoyé par François-Christian Gau, prêt de dessins

24-27 novembre : voûte de la fosse du bâtiment d'administration

29-30 novembre : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

## **Décembre 1847 : hourdage du plancher de l'étage à la bibliothèque ; suite du comble (croupe est) ; suite et fin de l'élévation du soubassement du bâtiment d'administration, pose de l'escalier des caves**

2 décembre : achèvement des arcs maçonnés de la salle de lecture côté est

4 décembre : consécration par monseigneur Affre de la nouvelle **chapelle de Sainte-Barbe**

7 décembre : visite d'**Hercule Boissel**, député du XII<sup>e</sup> arrondissement

8 décembre : absence des maçons, de **corvée** à l'École normale

11 décembre :

- pose du premier arêtier (angle sud-est)
- visite d'**Émile Gilbert**, **Simon-Claude Constant-Dufaux** et **César Daly**

14 décembre : **Labrouste en commission au chantier des archives de la Cour des comptes**

15 décembre : hourdage du plancher de l'étage

19 décembre : visite de **trois architectes** recommandés par Louis de Noüe

23 décembre : les quatre assises du soubassement du bâtiment d'administration sont arasées ainsi que les murs de refend

28 décembre : paillage des maçonneries du bâtiment d'administration

31 décembre : la **mort d'Adélaïde d'Orléans**, sœur de Louis-Philippe, est annoncée lors de la **réception des architectes** au Ministère

## 1848

---

**Janvier 1848 : suite du comble (préalables à la construction de la croupe ouest, remplissage entre les fermes, couronnements, maçonnerie) ; remblais sur le terrain du bâtiment d'administration**

3-9 janvier : démontage des échafaudages de la croupe est, terminée

4 janvier : **accident** (maçon blessé à la tête par la chute d'une planche)

9-16 janvier : échafaudage de la croupe ouest

9-18 janvier : remblais sur le chantier du bâtiment d'administration

21 janvier : clôture du chantier du bâtiment d'administration

24 janvier : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

**Février 1848 : suite et fin du comble (levage et pose de la croupe ouest, chevrons cintrés, couronnements, maçonnerie) ; fabrication des fenêtres du rez-de-chaussée dans les ateliers de Roussel ; Révolution de 1848**

2 février : **visite de Joseph-Louis Duc**

4 février : remise au fournisseur du dessin des marches de l'escalier, à livrer à Violet pour la pose

5 février : remise à Roussel, pour examen, du dessin des huisseries du rez-de-chaussée

11 février : achèvement du montage des fontes de la croupe ouest, à laquelle les maçons continuent de travailler

16 février :

- **Labrouste de garde à la Mairie**
- **accident** (foulure de la main d'un maçon suite à une chute)

22 février : **Labrouste réquisitionné par la Garde nationale place du Panthéon**

23-27 février : **Révolution de 1848**. Chantier suspendu

*24 février : **démission du gouvernement Molé, abdication** et départ de Louis-Philippe, mise en place du **Gouvernement provisoire**. Pierre Marie de Saint-Georges succède à Hippolyte-Paul Jayr au portefeuille des Travaux publics ; Hippolyte Carnot remplace Narcisse-Achille de Salvandy à l'Instruction publique*

*25 février : proclamation de la **République***

26 février : création des *ateliers nationaux*

27 février : Labrouste à la revue de la Garde nationale

28 février : reprise des travaux

**Mars 1848 : suite du plancher de l'étage (pose des grillages, garnissage en plâtre) ; préparation des travaux de terre cuite, couverture et plomberie**

3 mars : **réception des architectes** au ministère des Travaux publics

4 mars : **cérémonie funéraire** en l'honneur des victimes des journées révolutionnaires

5 mars : Labrouste de garde

6 mars : Labrouste à l'Hôtel de ville avec la Société des architectes, que le ministre des Travaux publics présente aux membres du Gouvernement provisoire

7 mars :

- premier contact avec le menuisier Cauderan pour le chevronnage du comble
- *Labrouste nommé membre de la commission du Tombeau de Napoléon et de la commission des Arts et édifices religieux (ministère des Cultes)*

10 mars : Labrouste de commission au Louvre

14 mars : **visite d'Augustin Caristie**

15 mars : Labrouste de garde place Saint-André-des-Arts

20 mars : Labrouste de commission pour le tombeau de Napoléon

23 mars : remblais dans la cour du bâtiment d'administration

24-31 mars : échafaudage du bâtiment d'administration en vue du ravalement

25 mars : Labrouste de commission pour le tombeau de Napoléon

30 mars : Labrouste de commission pour le tombeau de Napoléon, puis aux Beaux-Arts

30 mars : *constitution de la Commission des dons patriotiques*

**Avril 1848 : début du ravalement des façades, préparation et démarrage de leur ornementation ; achèvement des voûtes du comble (grillage) ; préparation des travaux de terre cuite et de couverture ; fouille pour l'aqueduc**

2 avril : **manifestation au Champ-de-Mars** (*fraternisation entre les ouvriers des ateliers nationaux et les étudiants*), à laquelle se rendent les inspecteurs ; aucune activité sur le chantier

3 avril : début des ravalements

4, 15 et 19 avril : Labrouste à Montrouge (chêneau en terre cuite)

6 avril : *Labrouste nommé membre du Conseil spécial de perfectionnement des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de Sèvres, et membre du jury des expositions du Louvre*

7 avril : en réponse à la sollicitation du Conseil des bâtiments civils, **collecte à l'Agence de dons patriotiques**

10 avril : Labrouste soumet au ministère son **programme de sculpture pour les façades**

13 avril : Labrouste en commissions, au ministère du Commerce puis à la manufacture des Gobelins

14 avril : **visite d'Augustin Caristie**

17 avril : *nouvelle réunion au ministère au sujet des sculptures en façades* ; début du terrassement de l'aqueduc ; début de la découpe du zinc pour la toiture ; livraisons de bois de charpente

18 avril : premières livraisons de parquet

20 avril : « revue de la Garde nationale », *remise de leurs drapeaux aux régiments de la Garde nationale lors de la fête de la Fraternité* ; aucune activité sur le chantier

23 avril : *élection de l'Assemblée nationale constituante, premier scrutin au suffrage universel* ; aucune activité sur le chantier

25 avril :

- début des travaux d'ornementation de la façade
- Labrouste à la manufacture de Sèvres

26 avril : Labrouste de garde à la Mairie

27 avril : pose du grillage sur les voûtes du comble

**Mai 1848 : achèvement des voûtes du comble (plâtres) ; poursuite du ravalement et des travaux de sculpture en façades (guirlandes) ; début de la charpente ; construction de l'aqueduc**

1<sup>er</sup> mai : début des plâtres du comble

2 mai : début de la maçonnerie de l'aqueduc

3 mai : remise du dessin des patères en fonte de la façade

4 mai : « ouverture de l'Assemblée nationale », *proclamation de la République*

6 mai :

- *élection par l'Assemblée d'une Commission exécutive qu'elle charge de gouverner*
- début de la charpente (croupe ouest)

7 mai : Labrouste de commission des Monuments historiques à Vaux

*11 mai : remaniement du Gouvernement provisoire ; Ulysse Trélat succède à Pierre Marie de Saint-Georges au portefeuille des Travaux publics ; Hippolyte Carnot conserve l'Instruction publique*

14 mai : report de la **fête de la Concorde**

15 mai :

- *violation de l'Assemblée par l'émeute, gouvernement insurrectionnel à l'Hôtel de Ville, triomphe de la Garde Nationale ; Ariste-Jacques Trouvé-Chauvel, député de la Sarthe, succède à Marc Causse en tant que préfet de police de Paris*
- tentative (avortée) d'interruption des travaux par des **émeutiers**

15-16 mai : **Labrouste commis par la Garde nationale**

19 mai : Labrouste approuve le modèle des patères en fonte proposé par Calla

21 mai : **fête de la République** au Champ-de-Mars ; aucune activité sur le chantier

22 mai : Labrouste au ministère avec la Société des architectes, pour proposer que l'achèvement du Louvre fasse l'objet d'un concours

26 mai : début de la fouille pour l'aqueduc sous le vestibule ; début (par l'ouest) de l'épannelage des guirlandes en façade

27 mai : plâtres du comble « à peu près terminés »

29 mai : le charpentier Cauderan mètre le chevronnage du comble

30 mai : **Labrouste à la manufacture de Sèvres**

**Juin 1848 : poursuite de l'ornementation sculptée des façades, pose des écrous à l'étage ; ravalement intérieur ; charpente et plafonds (grillages, plâtres et moulures) de l'escalier ; élévation du bâtiment d'administration ; démarrage de la plomberie (descentes) ; « Journées de juin »**

3 juin :

- réunion de préparation de la plomberie avec Renaudot
- **visite d'Augustin Caristie**

6 juin : début de l'épannelage de la frise sous les fenêtres hautes

7 juin : poursuite du chantier de charpente (voligeage du terrasson)

9 juin : début du ravalement intérieur (salle de lecture)

13-19 juin : pose et impression des écrous en fonte à l'étage (façades nord et ouest)

14 juin :

- poursuite du chantier de charpente (voligeage de l'escalier)
- **Labrouste à l'Assemblée nationale**



20 juin : début de l'élévation du bâtiment d'administration

22 juin : pose des descentes aux angles du bâtiment (début)

23-26 juin : **journées insurrectionnelles** ; l'armée stationne place du Panthéon.

23-28 juin : **aucune activité** ; gros dégâts sur le chantier du bâtiment d'administration, dégarni de toutes ses clôtures et où les dessins destinés aux entrepreneurs ont disparu.

28 juin : **formation du gouvernement Cavaignac** ; *Adrien Recurt succède à Ulysse Trélat au portefeuille des Travaux publics ; Hippolyte Carnot conserve l'Instruction publique*

30 juin : Labrouste est chargé, avec Joseph-Louis Duc, de la cérémonie de funérailles des victimes de juin

**Juillet 1848 : suites des Journées de juin (bilan des dégâts subis et indemnités aux entrepreneurs, réquisition du rez-de-chaussée par la troupe) ; achèvement du comble et de la couverture de l'escalier ; poursuite des ravalements ; poursuite de l'élévation du bâtiment d'administration (rez-de-chaussée)**

5 juillet :

- **premier remaniement du gouvernement Cavaignac** ; *Achille Tenaille de Vaublanc remplace Hippolyte Carnot à l'Instruction publique*
- réunion au ministère au sujet des **indemnités à accorder aux entrepreneurs** au titre des dégâts subis

6 juillet : funérailles des victimes de juin, organisées par Labrouste et Joseph-Louis Duc ; aucune activité sur le chantier

7 juillet : échafaudage de la façade est en vue du ravalement

9 juillet : remblais au rez-de-chaussée en prévision d'un éventuel accueil de la troupe

11 juillet : achèvement du comble de l'escalier ; *approbation par le ministère du projet de décor intérieur (bas-reliefs du Jour et de la Nuit, bustes du vestibule)*

13-14 juillet : régalinge du sol, rangement et évacuation de matériaux au rez-de-chaussée réquisitionné par l'armée ; livraison de paille

15 et 17 juillet : visites d'une **commission d'enquête** (Augustin Caristie, Edme Grillon et Achille Leclère), suite à un différend signalé par Labrouste entre l'inspecteur Miller et l'entrepreneur Violet

17 juillet : *Labrouste nommé membre de la commission des Monuments historiques*

19 juillet : Labrouste de garde à la Mairie

21 juillet : début du ravalement de la façade est

22 juillet :

- installation de **cuisines militaires** dans la partie est du rez-de-chaussée
- Labrouste à l'enterrement de l'architecte Émile Lescouvé

24 juillet : début de la pose de la gouttière provisoire

25 juillet : Labrouste à la manufacture de Sèvres

26 juillet : pose des claveaux des fenêtres au rez-de-chaussée du bâtiment d'administration

27 juillet : Labrouste de commission pour les laves peintes au ministère de l'Agriculture

29 juillet : début du levage du plancher du premier étage du bâtiment d'administration

**Août 1848 : maintien de la troupe au rez-de-chaussée ; poursuite des ravalements ; début de la couverture en zinc, pose des paratonnerres ; préalables à la pose du chéneau de terre cuite ; contacts avec les sculpteurs chargés des bustes du vestibule ; début des propositions et démarches relatives au chauffage ; poursuite de l'élévation du bâtiment d'administration (entresol)**

*1<sup>er</sup> août : Labrouste transmet au ministère son projet de « Catalogue monumental »*

4 août : début de la couverture en zinc ; début d'élévation de l'entresol du bâtiment d'administration

7 août : Labrouste constate les dégâts occasionnés par les fumées des **cuisines militaires** et demande leur retrait ; requête formulée à diverses reprises au cours du mois

9 août : Labrouste remet au sculpteur Louis Merlieux la liste des bustes à réaliser dans le vestibule

11 août : **distribution des prix** au collège Sainte-Barbe

12 août : Labrouste de garde à la Mairie

17 août : mise en place du paratonnerre est ; pose de la porte ouvrant du comble sur le terrasson

18 août : mise en place du paratonnerre ouest

19 août : visite de « **M. Chalellon** architecte »

*24 août : approbation par le Ministère du projet de « Catalogue monumental »*

26 août : rencontre avec le sculpteur Mallet au sujet des bustes du vestibule

30 août : visite de Duvoir entrepreneur de chauffage

**Septembre 1848 : départ des cuisines de la troupe, nettoyages ; poursuite des ravalements et de la couverture ; ferrure des fenêtres ; pose des marches de l'escalier, préparation de la balustrade ; bustes du vestibule (en cours), têtes du *Jour* et de la *Nuit* (ébauche) ; chéneau (livraisons de terres cuites, entailles, début de la pose) ; patères chiffrées en façades (début de mise en place) ; fin de l'élévation du bâtiment d'administration**

2 septembre : pose des châssis vitrés sur le comble

5 septembre : Labrouste commande le déblaiement du chemin de circulation au nord et remet le dessin de détail pour la balustrade de l'escalier

7 septembre : visite de Chevalier entrepreneur de chauffage

8 septembre : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

9 septembre : **Labrouste à Beauvais pour la commission des Arts et édifices religieux**

11 septembre : **départ des cuisines de la troupe, transférées près du réservoir du Panthéon**

12 septembre : première livraison des patères intérieures en fonte ; trop épaisses, à reprendre

13 septembre : début du ravalement du rez-de-chaussée gauche ; Labrouste se renseigne sur les possibilités de nettoyer les murs encrassés par la fumée des cuisines militaires

18 septembre : début des livraisons de terres cuites pour le chéneau ; Labrouste convient avec le serrurier des « grandes baies vitrées de l'escalier »

19 septembre : taille des corbeaux destinés à supporter les marches de l'escalier

23 septembre : début de la pose des marches de l'escalier, partie gauche ; début des entailles et scellements des équerres métalliques pour le chéneau

24 septembre : le sculpteur Desprez entame les bas-reliefs du *Jour* et de la *Nuit*

25 septembre : début de la pose du chéneau ; l'élévation du bâtiment d'administration a atteint la corniche supérieure

28 septembre : chéneau posé au sud et à l'ouest ; mise en place de la première patère en fonte chiffrée (angle nord-est)

29 septembre : chéneau posé à l'est

30 septembre : début de la gravure du « Catalogue monumental »

**Octobre 1848 : poursuite des ravalements et nettoyages au rez-de-chaussée ; plomberie du chéneau ; vitrage des fenêtres de l'étage ; bustes du vestibule, têtes du *Jour* et de la *Nuit* (suite) ; gravure et peinture du « Catalogue monumental » ; escalier : décor en stuc, soubassement des balustrades inférieures ; comble du bâtiment d'administration (début)**

3 octobre : mise en place du premier perron au bas de l'escalier dont les deux emmarchements sont terminés ; pose de la corniche couronnant l'élévation du bâtiment d'administration

5 octobre : **Labrouste à la manufacture de Sèvres**

6 octobre : mise en place des dalles de la balustrade de l'escalier

7 octobre : arrivée des moulages de la guirlande destinée aux façades

9 octobre : Ballard de Lancy, directeur de la bibliothèque, transmet au ministère de l'Instruction publique la **liste des noms** du « Catalogue monumental »

13 octobre : **troisième remaniement du gouvernement Cavaignac** ; Alexandre-François Vinien succède à Adrien Recurt au portefeuille des Travaux publics ; Alexandre-Pierre Freslon remplace Achille Tenaille de Vaublanc à l'Instruction publique

14 octobre : Decany commence en façades la peinture des lettres et la dorure du chiffre SG

15 octobre : Labrouste de garde à la Mairie

19 octobre : échafaudage du vestibule en vue du ravalement ; trois arcades du « Catalogue monumental » achevées ; début de la charpente du bâtiment d'administration

23 octobre : poursuite du vitrage des fenêtres de l'étage ; Pinardi entreprend les panneaux en stuc flanquant l'entrée de la salle de lecture

**Novembre 1848 : ravalement du vestibule ; achèvement du « Catalogue monumental », scellement et dorure des patères en façades ; début de pose du parquet ; bustes du vestibule (suite) ; chéneaux des deux bâtiments ; achèvement de la charpente du bâtiment d'administration, début de sa couverture**

1<sup>er</sup> novembre : Cauderan mètre le chevronnage du comble du bâtiment d'administration

4 novembre : Labrouste et le plombier Renaudot s'entendent sur la couverture du bâtiment d'administration

7 novembre : Combette présente le modèle du décor à sculpter autour des têtes du *Jour* et de la *Nuit*

10 novembre : achèvement du chéneau au nord

12 novembre : promulgation de la **constitution de la Deuxième république**, votée le 4 novembre 1848 ; **aucune activité** sur le chantier

14 novembre : les têtes du *Jour* et de la *Nuit* sont terminées côté ouest ; pose du chéneau du bâtiment d'administration, dont la charpente est terminée

16 novembre : les parqueteurs commencent à travailler dans la salle de lecture

16 novembre : Labrouste à la manufacture de Sèvres

20 novembre : levage de la structure métallique de la grande verrière dominant l'entrée de la salle de lecture

21 novembre : achèvement du « Catalogue monumental »

25 novembre - 2 décembre : pose en façades de patères en fonte chiffrées

27-30 novembre : taille des consoles de l'escalier

## Décembre 1848 : poursuite des ravalements, début des plâtres ; patères en façades (fin) ; balustrades inférieures de l'escalier (sculpture et pose) ; parquet de la salle de lecture (suite)

*1<sup>er</sup> décembre : cinquième remaniement du gouvernement Cavaignac ; Pierre Marie de Saint-Georges chargé par intérim du portefeuille de l'Instruction publique*

2 décembre :

- les patères chiffrées sont posées sur les façades sud, est et ouest
- visite de l'architecte **Ignace Hittorff**, en charge de la mairie du XII<sup>e</sup> arrondissement sur la place du Panthéon, accompagné de son fils et de ses inspecteurs

5 décembre : vérification du nivellement du seuil avec un employé du Pavé

6-14 décembre : plâtres du vestibule

8 décembre : début des plâtres intérieurs du bâtiment d'administration

9 décembre : vol de plomb dans le chéneau du bâtiment d'administration

*10 décembre : élection de **Louis-Napoléon Bonaparte** à la présidence de la République*

14-15 décembre : plâtres du palier de l'escalier

15-16 décembre : taille des motifs des balustrades sur le vestibule

16 décembre : fin de la pose des patères chiffrées (façade nord)

*17 décembre : Labrouste élu vice-président de la Société centrale des architectes*

18 décembre : plâtres des plafonds du vestibule et l'escalier terminés

20 décembre :

- plâtres des murs du vestibule terminés ; mise en place du second perron au bas de l'escalier
- visite des architectes **Léon Vaudoyer** et **Joseph Lesoufaché**
- *formation du premier gouvernement d'Odilon Barrot ; Léon Faucher succède à Alexandre-François Vivien au portefeuille des Travaux publics ; Alfred de Falloux succède à Pierre Marie de Saint-Georges au portefeuille de l'Instruction publique*

21 décembre : mise en place des balustrades sur le vestibule ; la date 1848 est gravée au-dessus de l'entrée du bâtiment

26 décembre : pose des marches de l'escalier des caves

27 décembre : visite de l'architecte anglais **Thomas Donaldson**

28 décembre : Labrouste de garde à la Mairie

*29 décembre : remaniement du premier gouvernement Barrot ; Théobald de Lacrosse succède à Léon Faucher au portefeuille des Travaux publics*

**Janvier 1849 : poursuite des plâtres dans le bâtiment d'administration et des ravalements du socle de la bibliothèque (façade nord) ; déblais au rez-de-chaussée droit ; vitrerie de l'escalier ; salle de lecture : achèvement des têtes du *Jour* et de la *Nuit*, continuation du parquet, construction des cabinets, préparation de la maçonnerie de l'entrée et de la menuiserie des armoires**

6 janvier : début des déblais au rez-de-chaussée est

7 janvier : **Labrouste à la manufacture des Gobelins**

12 janvier : **visite d'Augustin Caristie**

13 janvier : la toiture du bâtiment d'administration est ajustée à celle de la maison voisine

14 janvier : visite de Chabert entrepreneur de chauffage

16 janvier : remise à Violet du plan détaillé de l'étage

17 janvier :

- remise à Chabert des plans du bâtiment ; achèvement des têtes du *Jour* et de la *Nuit*
- **Labrouste à la manufacture des Gobelins avec l'architecte Léon Danjoy**

18 janvier : début de la construction en briques des murs des cabinets ; remise à Mathérion des dessins des portes et au serrurier celui du plancher de la galerie

22 janvier :

- Labrouste et Mathérion conviennent de la menuiserie des armoires
- **visite des bibliothécaires** : Martin Ballard de Lancy directeur, accompagné de Frédéric de Brotonne et Hippolyte Taunay

24 janvier :

- **mort de la femme du gardien Barrot**
- **Labrouste à Notre-Dame pour la commission des Édifices diocésains**

25 janvier : **l'enterrement de madame Barrot** suspend les travaux

26 janvier : livraison des portes des cabinets

27 janvier : le châssis métallique surplombant l'entrée de la salle de lecture est vitré, début de la vitrerie extérieure de l'escalier ; Polini remet une proposition de chauffage

29 janvier : démonstration de force de l'armée, **occupation de la place du Panthéon** ; les travaux continuent

29-30 janvier : Labrouste et Violet conviennent de la maçonnerie d'entrée de la salle de lecture

**Février 1849 : poursuite des déblais au rez-de-chaussée ; taille et pose des balustrades supérieures de l'escalier ; salle de lecture : achèvement du parquet, pilastres intérieurs,**

## **galerie (sol, voussure, balustrade), cabinets (carrelage) ; bâtiment d'administration : fin de la couverture et des huisseries extérieures, début du ravalement**

2 février : la vitrerie de l'escalier est achevée, à l'intérieur comme à l'extérieur

6-13 février : mise en place de la lanterne de l'escalier du bâtiment d'administration

7 février : Labrouste invite les **entrepreneurs de chauffage** qui ont postulé auprès du Ministère à lui remettre leurs propositions la semaine suivante

8 février : début du hourdage du plancher de la galerie en salle de lecture

9 février : début de la maçonnerie des pilastres intérieurs de la salle de lecture

13-16 février : pose et ravalement des balustrades ajourées sur le palier supérieur de l'escalier

13 février : scellement des fenêtres du bâtiment d'administration

14 février : le parquet de la salle de lecture est « presque terminé »

15 février : échafaudage du bâtiment d'administration en vue du ravalement extérieur

16 février : remise au fondeur du dessin des quatre médaillons chiffrés

17 février : le carrelage des cabinets est terminé

21-26 février : voussure de la galerie (ferrage, hourdage, balustrade)

21 février : début du ravalement du bâtiment d'administration

22 février : Robin remet son projet de chauffage

24 février : **anniversaire des journées de février 1848** ; aucune activité sur le chantier

25 février : **Labrouste de garde à la Mairie**

27 février : début des plâtres de la galerie et de la corniche

28 février : **Labrouste de commissions (édifices religieux et marbres du tombeau de Napoléon)**

## **Mars 1849 : maçonnerie de l'entrée de la salle de lecture, galerie (plâtres, balustrade), préalables à la peinture (échafaudage, ponçage des pièces métalliques) ; bâtiment d'administration : poursuite du ravalement et de l'escalier (comble, couverture, paliers)**

5 mars : livraison des quatre médaillons chiffrés

6 mars :

- remise à Calla du dessin des étoiles du plafond de la salle de lecture
- **Labrouste rencontre le Père Cauille, curé du Mesnil-Saint-Firmin**

6-7 mars : charpente du comble de l'escalier du bâtiment d'administration

9 mars : début de la couverture du bâtiment d'administration

15 mars : Muzard remet son projet de chauffage

16 mars : les plâtres de la galerie elle-même sont achevés ; début du couronnement des rayonnages

19 mars : début du scellement des paliers de l'escalier du bâtiment d'administration

21-23 mars : livraison et montage des deux échafauds roulants destinés aux peintures de la salle de lecture

24-27 mars : pose des maçonneries d'entrée de la salle de lecture

26 mars : début du ponçage des pièces métalliques du plafond en salle de lecture

27 mars : moulage des guirlandes d'angle en façade (modèles pour le bâtiment d'administration)

29-31 mars : décisions concernant les dépendances du bâtiment d'administration (maçonnerie et menuiserie)

31 mars : désignation des sculpteurs devant intervenir sur le bâtiment d'administration

### **Avril 1849 : peintures d'impression en salle de lecture, carrelage de la galerie, mis en place de la baie métallique ouvrant sur l'escalier ; ravalement des piles des grilles extérieures ; bâtiment d'administration : achèvement du ravalement et de l'escalier, aménagement des dépendances**

2 avril : le ravalement du bâtiment d'administration est presque terminé, l'escalier achevé ; début du ravalement, en salle de lecture, de l'entrée et des pilastres flanquant les rayonnages

3 avril : caniveau de l'écurie

4 avril : ferrage des menuiseries de l'écurie et de la remise

6-7 avril : pavage de l'écurie et de la remise, pose des menuiseries

11 avril : les dépendances sont terminées, à l'exception de la serrurerie

14 avril : la galerie est entièrement carrelée ; les dépendances sont prêtes à l'usage ; début du ravalement des piles des grilles extérieures

16 avril : **Labrouste de garde à la Mairie**

18-24 avril : plâtres de l'escalier du bâtiment d'administration

19 avril : l'impression de la voûte est terminée en salle de lecture

21 avril : Labrouste approuve les initiatives de Dubourgeal en matière de ventilation des voûtes

23 avril : mise en place du triple châssis vitré surmontant l'entrée de la salle de lecture

24-28 avril : pose des marches dans le vestibule du bâtiment d'administration



27 avril : visite de Chabert entrepreneur de chauffage

29 avril : scellement des socles des bustes dans le vestibule

30 avril :

- la commission convoquée à l'Institut par Charles Dupin, pour décider du **chauffage**, est ajournée faute d'avoir pu examiner l'ensemble des propositions
- début du décor sculpté de l'entrée de la salle de lecture

**Mai 1849 : fin des travaux de maçonnerie (entrée de la salle de lecture) ; décor en stuc ; peinture (grilles extérieures, voûtes de la salle de lecture) ; dallage du vestibule ; réflexion sur le chauffage ; premiers échanges relatifs à la porte de bronze et au grand tableau de l'escalier**

3 mai : début du décor de stuc encadrant l'entrée de la salle de lecture

4 mai : **fête nationale** (anniversaire de la fondation de la République)

7 mai : Labrousse assiste à la réunion de la **commission du chauffage**

8 mai : le décor sculpté de la corniche de la porte de la salle de lecture est achevé

9 mai : peinture de la grille séparative d'avec Sainte-Barbe

11 mai : livraison des motifs de fonte destinés à la verrière du palier à l'étage

12-13 mai : Violet fait démonter les palissades de ses chantiers, rue des Sept-Voies et « vers l'École de Droit »

13 mai : **élections législatives**

14-17 mai : terrassement dans le vestibule en vue du dallage

15 mai : rencontre avec le fondeur Simonet au sujet de la porte de bronze

18 mai : début de la chape de béton sur le sol du vestibule

21-24 mai : ajustements, concertés avec Calla, des dessins relatifs aux balustrades de la galerie et à la porte de la salle de lecture

22 mai : **Labrousse au Louvre pour la commission des sculptures**

25 mai :

- **Labrousse au Louvre pour le jury du Salon**
- **visite de Louis de Noüe accompagné de Jacques de Cardaillac**, fonctionnaire au ministère des Travaux publics

26 mai : **Labrousse au ministère de l'Agriculture et du commerce, rencontre avec Ingres**

28 mai : début du dallage du vestibule

29 mai : essais de peinture sur les voûtes de la salle de lecture ; sollicité quant à une éventuelle copie de *L'École d'Athènes*, Raymond Balze suggère plutôt d'installer dans l'escalier *L'Apothéose d'Homère* d'Ingres

**Juin 1849 : dallages (achevés dans le vestibule, commencés à l'étage) ; poursuite du décor en stuc, de la sculpture d'ornement et des peintures ; achèvement de la grande verrière ; début de la menuiserie (rayonnages de la galerie) ; l'entrepreneur une fois choisi, début du chantier de chauffage ; bâtiment d'administration : parquet, vitrerie et marbrerie**

1<sup>er</sup> juin : Ingres récuse l'idée de Balze relative à son *Apothéose d'Homère* et se prononce en faveur d'une copie de *L'École d'Athènes*

2 juin :

- **formation du second gouvernement Odilon Barrot** ; Alfred de Falloux nommé ministre de l'Instruction publique et des Cultes, Lacrosse conserve le portefeuille des Travaux publics
- la sculpture de l'angle du bâtiment d'administration est terminée, Labrouste remet le dessin du décor de l'entrée

5 juin : Labrouste et Georgery s'entendent sur la marbrerie du bâtiment d'administration

7-8 juin : préparation de la soumission de Duvoir pour le chauffage

9 juin : Labrouste rencontre le tapissier Chabert

12 juin : remise à Mathérion du dessin des rayonnages de la galerie

13 juin :

- Labrouste à la commission des édifices religieux au ministère des Cultes, puis au jury du Louvre
- **manifestations** dénonçant l'expédition française contre la République romaine en soutien au pape Pie IX

16 juin : acceptation par le ministère de la soumission de Duvoir pour le **chauffage**

17 juin : constitution par le ministre des Travaux publics (Lacrosse) d'une commission chargée du décor sculpté de la façade de la **Grande galerie du Louvre**, dont Labrouste est nommé membre

18 juin : préparation du dallage de l'étage sous la galerie

21 juin : **Labrouste à la commission des sculptures du Louvre**

22 juin : le parquet du bâtiment d'administration est achevé, début de la vitrerie ; Labrouste envisage avec divers entrepreneurs (fumiste, maçon, menuisier, marbrier) ce qui reste à faire

25 juin : le vestibule du bâtiment d'administration est entièrement dallé, la pose commence à l'étage

28-29 juin : début de la peinture des arcs doubleaux en salle de lecture ; mise en place du décor de fonte de la grande verrière

30 juin :

- début de la fouille pour les caveaux des calorifères
- **Labrouste à Beauvais pour le ministère des Cultes**

**Juillet 1849 : poursuite de la peinture en salle de lecture (arcs doubleaux) ; couronnement en terre cuite des rayonnages de la galerie ; intervention des bibliothécaires ; réflexion sur la tapisserie, sur le grand tableau de l'escalier et sur le carrelage du pourtour de la salle de lecture**

3 juillet :

- accord du ministère pour la frise en terre cuite couronnant les rayonnages de la galerie
- **Labrouste et d'autres architectes des Travaux publics à la manufacture de Sèvres avec Louis de Noüe**

5 juillet : achèvement des trottoirs du bâtiment d'administration

7 juillet :

- **visite des conservateurs de la Bibliothèque** ; Labrouste accède à leurs demandes, à l'exception du déplacement au rez-de-chaussée du logement de gardien
- première mention des médaillons en porcelaine (courrier au ministre des Travaux publics)

8-10 juillet : **élections législatives partielles** (onze sièges) ; un **bureau de vote** et un **poste de garde** sont installés dans la bibliothèque, sans toutefois interrompre les travaux ; des dalles du rez-de-chaussée sont abîmées par les crosses des soldats

11-13 juillet : réparation des dalles du vestibule

14 juillet : Labrouste approuve le modèle de Calla pour la porte de la salle de lecture

16 juillet : début de la maçonnerie du caveau destiné au calorifère ouest

17 juillet : première livraison de terres cuites pour la frise de la galerie

19 juillet : **Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin**

21 juillet : **visite de Louis de Noüe**

22 juillet : pose des premières terres cuites couronnant les étagères de la galerie

25 juillet : essai de pavement en stuc sur le pourtour de la salle de lecture

27 juillet : le ministre (Lacrosse) reçoit Labrouste à propos du grand tableau destiné à orner l'escalier ; il préférerait à **L'École d'Athènes** un planisphère

28 juillet : nouvel essai de pavement en stuc

31 juillet : nouvelle rencontre avec le tapissier Chabert

**Août 1849 : achèvement des dallages à l'étage, poursuite de la peinture en salle de lecture (parties basses, couronnement en terre cuite) ; menuiserie des cabinets (portes, rayonnages) ; début du chantier de chauffage (caveaux des calorifères et conduits)**

1<sup>er</sup> août : début des travaux d'installation du chauffage ; début de la peinture des parties basses de la salle de lecture ; choix du tissu des éléments de tapisserie (drap vert)

2 août : le caveau du calorifère ouest est terminé

3 août : fin des dallages à l'étage, poursuite des stucs et des peintures

6 août : remblais dans le caveau ouest, début d'installation des conduits de chaleur

8 août : début de la pose des portes des cabinets

9 août : Labrouste remet les derniers dessins relatifs au décor peint

11 août : première livraison de rayonnages pour les cabinets ; ajustement des carrelages et enduits

14 août :

- le décor de deux travées en salle de lecture est terminé
- visite du ministre des Travaux publics (**Théobald de Lacrosse**) ; visite conjointe des travaux du Panthéon

18 août : livraison de la porte de la salle de lecture

25 août :

- remise à Calla du dessin des balustres de la grille en salle de lecture
- visite de **Louis de Noüe**

26 août : échafaudage de l'entrée du bâtiment d'administration et remise du dessin de son décor au sculpteur Dumont

**Septembre 1849 : achèvement des stucs, poursuite de la peinture en salle de lecture ; mise en fabrication des stores ; poursuite du chantier de chauffage (conduits, bouches de chaleur) ; porte de bronze (soumission) ; menuiseries de la galerie ; cloisonnements secondaires du rez-de-chaussée ; ravalement du socle du bâtiment d'administration**

1<sup>er</sup> septembre : **métrage des collections** (Henri-IV et Montaigu) par les bibliothécaires ; soumission Simonet pour la porte de bronze

2 septembre : élargissement des portes des cabinets, trop petites pour les huisseries

12 septembre : visite d'**Augustin Caristie**

13 septembre : **Labrouste à la remise des prix du Salon**

*14 septembre : remaniement du second gouvernement Barrot ; Victor Lanjuinais chargé par intérim du ministère de l'Instruction publique et des Cultes*

16 septembre : début du ravalement du soubassement du bâtiment d'administration par les tailleurs de pierre du ministère des Affaires étrangères

17 septembre : début de la construction des murs secondaires au rez-de-chaussée

20 septembre : début de la peinture du carrelage de la galerie

24 septembre : début d'implantation des rayonnages de la galerie

28 septembre : approbation du don à la Bibliothèque de la copie de *L'École d'Athènes* déjà exécutée par les frères Balze

**Octobre 1849 : achèvement des peintures en salle de lecture ; poursuite des chantiers de chauffage (ventilation de la salle de lecture, bouches de chaleur et poêles à eau du vestibule, cheminées extérieures) et de menuiserie (fin sur la galerie, début dans les cabinets) ; préalables à l'installation de *L'École d'Athènes*, à la fonte de la porte de bronze et aux médaillons de porcelaine ; fenêtres des lieux d'aisance dans le bâtiment d'administration**

1<sup>er</sup> octobre : Labrouste de garde à l'État-Major ; visite de Jacques de Cardaillac

1<sup>er</sup>-6 octobre : démarches liées à l'installation de *L'École d'Athènes*

4 octobre : début de l'aménagement des conduits de ventilation

5 octobre : Labrouste à la manufacture de Sèvres

6-8 octobre : décisions relatives au chauffage du vestibule

13 octobre : démontage des échafaudages des peintres en salle de lecture

14-15 octobre : déblais dans les caves

16 octobre : remise à Simonet des dessins relatifs à la porte de bronze

18 et 25 octobre : rencontres avec Hippolyte Taunay, bibliothécaire des Manuscrits et estampes, au sujet des portraits à réaliser en porcelaine pour les médaillons

19 octobre : première livraison de rayonnages pour les cabinets

27 octobre : percement des fenêtres des cabinets d'aisance dans le bâtiment d'administration

30 octobre : Labrouste au Mesnil-Saint-Firmin

31 octobre : *formation du gouvernement d'Hautpoul* ; Jean-Martial Bineau succède à Théobald de Lacrosse au portefeuille des Travaux publics ; Félix Esquirou de Parien remplace Alfred de Falloux à l'Instruction publique

**Novembre 1849 : soclage des cheminées ; armoires de l'axe central en salle de lecture ; préparation du sol du rez-de-chaussée avant bitumage ; chauffage (voûtes des caves, marbres de support des calorifères, bouches de chaleur) ; préparation à l'installation de *L'École d'Athènes* (échafaudage, asphaltage du mur, cadre et moulures en plâtre)**

2 novembre : Labrouste convient avec le serrurier Roi du socle métallique des cheminées

3 novembre : Labrouste commande à Violet les éviers du bâtiment d'administration

10 novembre :

- transfert de *L'École d'Athènes* depuis le Panthéon
- Labrouste en commission au ministère du Commerce

13 novembre : première livraison d'armoires pour l'axe central de la salle de lecture

14 novembre : mort du jeune Lucas serrurier ; rendez-vous avec le tapissier Chabert pour les stores

14-15 novembre : échafaudage de l'escalier en vue de l'installation de *L'École d'Athènes*

20 novembre : Hippolyte Taunay remet à Labrouste sept des portraits gravés à transposer sur porcelaine par la manufacture de Sèvres

21 novembre : Labrouste prépare avec l'asphalteur Baboneau l'installation de *L'École d'Athènes*

22-23 novembre : achèvement des voûtes des caveaux des deux calorifères

24-25 novembre : pose de la plate-forme métallique de la cheminée nord-est

24 novembre : livraison des marbres pour les calorifères de la salle de lecture

26 novembre : début du chantier de marbrerie en salle de lecture

## **Décembre 1849 : mise en place de *L'École d'Athènes* ; bitumage et parquet du rez-de-chaussée ; cheminées ; tapisserie (essais, devis) ; grilles de la salle de lecture ; plomberie du bâtiment d'administration**

1<sup>er</sup> décembre : achèvement des cadres des tableaux de l'escalier ; essais de disposition des stores et lambrequins

3-7 décembre : enduit en mortier derrière les tableaux de l'escalier

3 décembre : poursuite des enduits avant bitumage au rez-de-chaussée

4 décembre : début de l'asphaltage du rez-de-chaussée (partie ouest) ; pose des encadrements en pierre des bouches de chaleur

5 décembre : Labrouste s'entend avec Chabert sur les stores et lambrequins

7 décembre : début de la maçonnerie en briques des cheminées

8 décembre : début de l'enduit en asphalte derrière les tableaux de l'escalier

11 décembre : début de la pose du parquet du rez-de-chaussée est ; Hippolyte Taunay remet à Labrouste cinq nouveaux portraits gravés

13 décembre : début de la pose et peinture de la grille intérieure en salle de lecture

16-23 décembre : pose des pattes de scellement pour *L'École d'Athènes*

17 décembre : fin du chantier de bitume

19 décembre : Labrouste à l'enterrement de François Duquesnay

19 décembre : pose des descentes d'eaux pluviales et branchement des éviers dans le bâtiment d'administration

20 décembre : Labrouste à la manufacture des Gobelins

21 décembre : Chabert remet son devis de tapisserie

23 décembre : début de la pose des colonnes d'angles en salle de lecture

24-26 décembre : mise en place de *L'École d'Athènes*

## 1850

---

**Janvier 1850 : finitions de pose et raccords de peinture à *L'École d'Athènes* ; tapisserie (stores, chaises) ; menuiserie (cadres des médaillons de l'escalier) ; marches des seuils dans le vestibule ; escaliers dans les cheminées d'angles (plomberie, échafaudage, recouvrements)**

2, 6, 19 janvier : retouches à *L'École d'Athènes*

5-6 janvier : pose des bordures en bois encadrant *L'École d'Athènes*

11 janvier : Labrouste remet à Mathérion le profil des cadres des médaillons de l'escalier

21 janvier : Labrouste demande à Chabert de modifier les chaises ; reprise de la sculpture des montants des portes à l'entrée de la salle de lecture et dans le vestibule

25 janvier : démontage des descentes d'eaux pluviales aux angles sud, en prévision des recouvrements des futurs escaliers, et installation de gouttières provisoires ; Labrouste approuve l'essai des stores

26 janvier : échafaudage des cheminées d'angle au sud en prévision des escaliers

27-29 janvier : taille des marches des seuils du vestibule

30 janvier : début des recouvrements dans les cheminées d'angles ; reprise du parquet sur bitume au rez-de-chaussée, après deux semaines d'interruption

31 janvier : livraison des médaillons peints de l'escalier, mise en place de *La Philosophie*

**Février 1850 : taille des colonnes d'angle de la salle de lecture ; mise en place des médaillons des frères Balze, peinture du plafond de l'escalier ; menuiserie (rez-de-chaussée ouest) ; bouches de chaleur, rosaces en plâtre et peintures du vestibule ; escaliers d'angles (fin des recouvrements) ; pose des lambrequins et des stores ; préalables à l'éclairage ; plantations**

1<sup>er</sup>-2 février : mise en place des trois médaillons restants de l'escalier

6 février : pose des bouches de chaleur en fonte du vestibule

7 février :

- mise en place de la porte en fonte de la salle de lecture
- **accident** (serrurier blessé lors de la mise en place de la porte de la salle de lecture)

8-9 février : taille des linteaux de portes du vestibule

9 février : début de la peinture du plafond de l'escalier

9 puis 10 février : visites du **maire d'arrondissement** accompagné de membres du **conseil de bienfaisance**, désireux d'organiser un bal de charité dans la bibliothèque

11-14 février : apport de terre de jardin contre la grille séparative d'avec Sainte-Barbe, en vue de plantations

11 février : **Labrouste au Dépôt des marbres**

13 février : début de la pose des stores

14 février : Labrouste, le fournisseur de gaz et le fabricant d'appareils s'entendent sur l'installation de l'éclairage

15 février : **Labrouste apprend de Gisors la nomination, par le ministre de l'Instruction publique, d'une commission d'éclairage**

17 février : Labrouste s'entend avec le jardinier du Luxembourg sur les plantations à effectuer côté Sainte-Barbe

18 février : livraison des quatre portes du vestibule ; les bases des colonnes d'angles en salle de lecture étant achevées, début de la taille des fûts

20 février :

- plantation de lauriers contre la grille de Sainte-Barbe
- **visite de Jean-Auguste-Dominique Ingres**

23 février : nettoyages en salle de lecture ; Lancy remet à Labrouste les cotes des tables

25 février : début de la pose des lambrequins ; Labrouste s'entend avec le menuisier pour les tables

27 février :

- début de la taille des chapiteaux des colonnes d'angles
- **visite de la commission d'éclairage**
- **visite de Louis de Noüe et Louis Visconti**

28 février : achèvement de la taille des pierres pour les escaliers d'angles



**Mars 1850 : achèvement de la taille des colonnes d'angles en salle de lecture, mise en place de la porte ; livraison des candélabres en terre cuite ; décor peint et dallages de l'escalier ; achèvement des escaliers d'angles ; achèvement de la tapisserie**

5 mars : début des incrustations en stuc sur les colonnes d'angles en salle de lecture ; livraison du matériel mobilier requis par les élections du 10 mars

6 mars : Labrouste remet au menuisier le modèle des pieds de tables

7 mars :

- Labrouste rencontre les bibliothécaires Jules Quicherat et Hippolyte Taunay au sujet du département des Manuscrits et estampes ; livraison des six candélabres en terre cuite
- visite du **maire d'arrondissement** au sujet du projet de bal de charité

9 mars : visite de **Louis de Noüe**, accompagné par le **chef de cabinet du ministre** et par le **maire**, au sujet du bal de charité

10-11 mars :

- **élections législatives complémentaires** (remplacement des députés condamnés suite à la manifestation du 13 juin 1849)
- le bâtiment est **réquisitionné** pour les élections

15 mars : visite d'**Augustin Caristie** et **Simon-Claude Constant-Dufeux**, architecte du Panthéon, au sujet des pavages et trottoirs de la place

18 mars : début du décor peint de l'escalier (étoiles du plafond)

20 mars : la pose des stores et les escaliers des cheminées d'angles sont terminés ; début de la dorure du cadre de *L'École d'Athènes* et du dallage du palier intermédiaire

24 mars : Labrouste de garde au palais de l'Élysée

25 mars : début de la pose des rideaux

27-30 mars : mise en place de la porte de la salle de lecture

29 mars : essai des calorifères

30 mars : la pose des rideaux est terminée, fin de la tapisserie ; achèvement des colonnes d'angles ; le dallage des paliers supérieur et intermédiaires est terminé

**Avril 1850 : achèvement du décor de l'escalier et de l'ornementation des colonnes d'angles ; peinture des grilles en salle de lecture ; préparation de la pose des balustres de l'escalier ; préalables à la peinture du vestibule (contacts avec Desgoffe) ; piédestaux des candélabres ; dorure du cadre et vernissage de *L'École d'Athènes***

1<sup>er</sup> avril : début du décor sculpté de l'escalier (moulure du bandeau surmontant les banquettes) ; échanges avec Alexandre Desgoffe quant aux peintures du vestibule

3 avril : début des incrustations en stuc sur les colonnes d'angles

5-6 avril : achèvement du décor de l'escalier dans la partie supérieure, démontage de l'échafaudage et nettoyage

5, 12, 19 avril : livraisons de chaises tapissées

6 avril : Desgoffe présente des esquisses pour le vestibule ainsi que son devis

11 avril : reprises de dorure au cadre de *L'École d'Athènes* ; remise au serrurier du dessin de la grille de l'escalier

12 avril : début de la taille des piédestaux des candélabres de l'escalier ; percements préalables à la pose des balustres de l'escalier

13-16 avril : lavage puis vernissage de *L'École d'Athènes*

17 avril : admission du **gardien Barrot** à l'hôpital Sainte-Marguerite

21 avril : **mort de Barrot**

22 avril : Labrouste remet son projet relatif à l'Île-aux-Cygnes

23 avril : **obsèques de Barrot**

25 avril : démontage de l'échafaudage de l'escalier

27 avril : remise au maçon du dessin des trottoirs

28-29 avril : nouvelle **élection législative complémentaire** (un siège à pourvoir dans le département de la Seine) ; la **réquisition du bâtiment ne suspend pas les travaux**

29 avril : achèvement du pavement en stuc de la salle de lecture

30 avril : fin des percements préalables à la pose des balustres de l'escalier

**Mai 1850 : mise en place des colonnes d'angles et ajustements de la grille de pourtour en salle de lecture ; replanissage des dallages et stucs ; balustres de l'escalier ; dorure (candélabres de l'escalier, portes du vestibule) ; décor peint (escalier et vestibule) ; aménagement de la loge (carrelage, menuiserie, plomberie) ; latrines ; échafaudage du vestibule en vue du chantier des peintures**

1<sup>er</sup> mai : début du replanissage des dalles dans le vestibule

4 mai : **fête nationale** (anniversaire de la fondation de la République)

8 mai : levage et pose des colonnes d'angles en salle de lecture ; replanissage des stucs dans l'escalier

10 mai : Labrouste remet au fondeur le dessin des balustres de l'escalier

11 mai : achèvement de la dorure du cadre de *L'École d'Athènes* ; remise du dessin de la grille de l'escalier

12 mai : début de la dorure des candélabres de l'escalier

13 mai : ajustement de la grille avec les colonnes d'angle en salle de lecture ; reprise du décor peint de l'escalier, interrompu par l'installation de *L'École d'Athènes*

16 mai : évacuation du **logement de Barrot** sur le chantier, remise de ses effets à sa famille

20 mai : achèvement du décor peint dans l'escalier, début dans le vestibule (filets du plafond)

21 mai :

- **Labrouste de garde à l'Assemblée nationale**
- carrelage de la cuisine de la loge

22 mai : livraison de pieds de tables ; menuiserie de la loge

24 mai : début de la pose des balustres de la rampe d'escalier ; début du décor peint des pilastres du vestibule

25-26 mai : achèvement du carrelage des latrines, début de leur cloisonnement en bois

28 mai : achèvement de la dorure des candélabres et des portes du vestibule

29-31 mai : échafaudage du vestibule à droite en vue des peintures de Desgoffe

29 mai : Labrouste et Lancy s'entendent sur la grande inscription du palier

**Juin 1850 : peintures de Desgoffe (début) ; huisseries des cabinets, début de leur cloisonnement ; aménagement de la loge (peinture, serrurerie) et des latrines ; achèvement de la porte de bronze**

1<sup>er</sup> juin : livraison de pieds de tables

3 juin : Desgoffe entreprend les peintures du vestibule

3-4 juin : réfection des joints gelés des cheminées au nord

5 juin : **visite d'Alfred de Wailly, proviseur du lycée Henri-IV**

6 juin : achèvement, cuivres inclus, des raccords de la grille et des colonnes d'angle en salle de lecture

7 juin : peinture dans la loge ; les balustres de l'escalier sont posées à l'exception du premier en bas, mal fondu par Calla

10 juin : serrurerie dans la loge ; menuiserie des latrines ; livraison des portes des cabinets

13 juin : peinture (imitation bois) dans la loge

13-14 juin : Roussel et Simonet s'entendent sur la serrurerie de la porte de bronze

15 juin : début du cloisonnement en briques des cabinets

17 juin :

- ventilation des latrines
- **visite de Simon-Claude Constant-Dufeux**

20 juin : peinture dans la loge (décor)

21 juin : pose des cuvettes et descentes des latrines ; mise en place des rideaux de la triple baie surmontant l'entrée de la salle de lecture

24 juin : début du dallage au pied de l'escalier ; mise en place du dernier balustre ; remise au menuisier du dessin de la porte du bâtiment d'administration

26 juin : début du rabotage du parquet en salle de lecture

28 juin : visite de l'architecte **P. Philippon**

**Juillet 1850 : livraison de la porte de bronze ; installation des bustes dans le vestibule ; percement des portes intérieures des Manuscrits et estampes ; rabotage et cirage du parquet en salle de lecture, peinture des deux médaillons intérieurs, mise en place des tables ; grande inscription (gravure)**

1<sup>er</sup> juillet :

- Labrouste aux Gobelins à propos de la tapisserie *L'Étude* ; livraison de la porte de bronze
- **accident** (doigt écrasé d'un serrurier)

2 juillet : livraison de la corniche et de l'imposte de la porte de bronze ; début de l'installation des bustes dans le vestibule, recouvrements et jointoiements ; Desgoffe a terminé deux panneaux

4 juillet : fin du dallage dans le vestibule

6-9 juillet : incrustations de stuc sur la première marche de l'escalier

8 juillet : achèvement du rabotage du parquet en salle de lecture ; Johann Deutsch trace les lettres sous les bustes

9 juillet : Labrouste achève et remet au menuisier le dessin du tambour de la salle de lecture ; **il se rend à la Préfecture de Paris au sujet des trottoirs**

10 juillet :

- **Labrouste de garde à la Mairie**
- nettoyage de la salle de lecture et de l'escalier

11-12 juillet : cirage du parquet de la salle de lecture

13 juillet : visite de **Simon-Claude Constant-Dufeux**

14-15 juillet : implantation et traitement des tables en salle de lecture

18 juillet : visite de **Charles-Pierre Gourlier** et **Simon-Claude Constant-Dufeux**

19 juillet : début du percement des portes dans les espaces des Manuscrits et Estampes

23 juillet : peinture des médaillons flanquant à l'intérieur l'entrée de la salle de lecture

26 juillet :

- Desgoffe a achevé la partie droite du vestibule ; Labrouste accepte le projet de Georgerly pour le dallage du vestibule du bâtiment d'administration
- visite de l'architecte **Charles Rohault de Fleury**

29 juillet :

- début de la peinture des tables
- visite de **Ferdinand Lachez**, inspecteur des travaux du gaz à la Préfecture

30 juillet : **Labrouste à Mantes-la-Jolie**

31 juillet : début de gravure de la grande inscription de l'escalier ; visite de Lancy

**Août 1850 : éclairage (perçements, équipement en zinc, livraisons de plomb) ; peinture des noms gravés sous les bustes du vestibule et de la grande inscription ; peinture des tables (début) ; trottoirs ; mise en place de la grille de l'escalier et de la porte de bronze**

1<sup>er</sup> août : rendez-vous avec Bonadona au sujet de l'éclairage de la salle de lecture, point sur les anciens matériels réutilisables

5 août : peinture des noms sous les bustes du vestibule ; livraison des conduites de gaz

6 août : début de la terrasse pour les trottoirs, sur autorisation de la Préfecture ; début des perçements destinés au passage des conduites de gaz ; irruption d'eaux pluviales dans les escaliers d'angles

7 août : visite de **Vincent Dubochet**, administrateur de la Compagnie parisienne d'éclairage par le gaz

8 août : Labrouste inspecte descentes et égout avec Renaudot ; l'enduit est à refaire et les descentes à modifier

8-9 août : décor peint autour des deux médaillons intérieurs en salle de lecture

10 août :

- peinture des lettres de la grande inscription
- **Labrouste au Ministère au sujet du Dépôt des marbres**

12 août :

- nettoyages et rangements en vue d'une **visite escomptée (mais non advenue)** du ministre de l'Instruction publique
- **visite de Bonadona accompagné de Ferdinand Lachez**, qui approuve le schéma et les modalités d'installation du gaz

14 août : livraison de la grille de l'escalier, entailles avant scellement ; arrivée de bordures pour le trottoir ; barres d'appui, jalousies et persiennes du bâtiment d'administration

15 août : scellement de la grille de l'escalier ; pose sous les tables des tuyaux en zinc destinés à l'acheminement du gaz ; **Labrouste emmène les enfants Barrot à l'orphelinat de Saint-Nicolas**

17 août : **visite de Félix Esquirou de Parieu**, ministre de l'Instruction publique, accompagné de **Félix Ravaisson**, inspecteur des bibliothèques ; présents, les bibliothécaires expriment de vives réserves à l'encontre du bâtiment

19 août : entailles pour les marches d'entrée du bâtiment ; choix des papiers peints du bâtiment d'administration ; Desgoffe a achevé les trois-quarts de ses peintures

21 août :

- adjudication des travaux du Dépôt des marbres, Labrouste à l'Hôtel de ville
- livraison de plomb ; remise du dessin des nouvelles fenêtres à percer dans les escaliers d'angles

23-28 août : levage et scellement de la porte de bronze

**Septembre 1850 : éclairage (percements puis raccords, plomberie - zinguerie) ; peintures de Desgoffe (achèvement) ; armoires des Manuscrits et estampes (début de mise en place) ; tapisserie du tambour de la salle de lecture ; peinture des tables (début) ; candélabres du vestibule ; bâtiment d'administration (porte, jalousies, pavage et écoulement de la cour, déblais)**

2 septembre : **accident** (Lucas, serrurier et gardien provisoire du chantier, renversé par une voiture)

4 septembre : début de mise en place des armoires au département des Manuscrits et estampes ; tapisserie du tambour de la salle de lecture

5 septembre : installation des deux candélabres du vestibule ; recouplement des rosaces de la porte de bronze

9 septembre : pose de la porte du bâtiment d'administration

10 septembre : Bonadona présente les modèles des appareils d'éclairage ; conduit d'écoulement de la cour du bâtiment d'administration

14 septembre : **Labrouste à l'île des Cygnes pour le Dépôt des marbres**

15 septembre : **visite d'Ingres**, accompagné de Desgoffe, après l'achèvement des peintures du vestibule

16 septembre : achèvement des travaux de plomberie requis par l'éclairage, essai concluant d'alimentation du circuit

16-18 septembre : gravure de l'inscription qui surmonte l'entrée du bâtiment

17-18 septembre : raccords au carrelage de la galerie des livres après les percements de l'éclairage

17 septembre : pose des jalousies du bâtiment d'administration

18 septembre : des déblais autour du bâtiment d'administration mettent au jour un ancien cimetière

21 septembre : Roussel apporte un modèle de lutrin métallique, refusé

23 septembre : **visite de Lancy**, directeur de la Bibliothèque

24 septembre : pavage achevé dans la cour du bâtiment d'administration

25 septembre : début de la taille d'un candélabre d'entrée

26 septembre : fin de la peinture des tables ; nettoyage de la salle de lecture

29 septembre – 4 octobre : nettoyage de l'escalier et de la salle du rez-de-chaussée gauche

30 septembre : Labrouste de garde à la Mairie

**Octobre 1850 : polissages et nettoyages divers ; fin de l'installation d'éclairage (pose des appareils) ; tapisserie (rideaux en rez-de-chaussée gauche, banquettes du vestibule et de l'escalier) ; pose des médaillons de porcelaine ; taille des candélabres d'entrée ; armoires et galerie des Manuscrits et estampes (menuiserie, serrurerie) ; commission d'inspection**

1<sup>er</sup>-2 octobre : polissage des dallages des paliers

1<sup>er</sup> octobre : début d'implantation des armoires de la galerie dans le département des Manuscrits et estampes

2 octobre : Simonet apporte les poignées des portes du tambour et du bâtiment d'administration

3-4 octobre : nettoyage de l'escalier et de la porte de bronze

3 octobre : visite d'Antoine Pauwels, administrateur de la Compagnie parisienne d'éclairage par le gaz

4-7 octobre : installation des appareils à gaz sur les tables de la salle de lecture

4 octobre :

- dernière couche de peinture sur les balustres
- visite de l'architecte **Firmin Bourgeois** accompagné de Roussel

5-8 octobre : pose des banquettes tapissées dans le vestibule et l'escalier, pose des rideaux dans la salle du rez-de-chaussée gauche

7 octobre : essai (concluant) d'éclairage général, en présence d'Alexandre Desgoffe et des bibliothécaires Pinçon et Deglane

8 octobre :

- pose des médaillons de porcelaine sur les piliers de la salle de lecture
- visite du sculpteur **Antoine Étex** et de **Louis-Antoine Garnier-Pagès**, « ex-membre du Gouvernement provisoire »

9 octobre : achèvement des candélabres d'entrée en façade

10 octobre : livraison des petits escaliers en menuiserie destinés au département des Manuscrits et estampes

11 octobre : visite d'Abel Blouet et de l'architecte **Lucien Van Cleemputte**

14 octobre : visite de **Ferdinand Lachez** venu inspecter l'éclairage au gaz

15 octobre : remise à Mathérion des dessins du tambour du vestibule et des lutrins

17 octobre :

- visite impromptue, en l'absence de Labrouste, d'une **commission d'inspection** dépêchée par le ministère de l'Instruction publique
- visite de l'architecte **Léon Vaudoyer**, ancien condisciple et grand ami de Labrouste

18 octobre : préparation de l'installation du *Plan de Rome*

19 octobre : pose de la balustrade de la galerie dans la salle des Manuscrits et estampes

20 octobre : visite de l'architecte **Antoine Bailly**, élève de Labrouste

22 octobre : visite du journaliste **Jean-François Barrière** et de l'architecte **Joseph Nicolle**

24 octobre : **Labrouste à la commission des édifices religieux**

26 octobre : nouvelle visite de la **commission de l'Instruction publique**, qui formule un certain nombre de critiques et propositions

29 octobre : au ministère des Travaux publics, Jacques de Cardaillac invite Labrouste à effectuer les **modifications requises la veille**

**Novembre 1850 : mise en œuvre des modifications requises par la commission d'inspection**

**Décembre 1850 : mise en place des menuiseries requises par la commission ; remise du bâtiment ; début du transfert des collections**

16 décembre : livraison des nouveaux bâtiments à la commission ; remise des clefs, du marché de chauffage et d'un inventaire mobilier ; installation du nouveau concierge

23 décembre : début du transfert des collections restées à Henri-IV (manuscrits, estampes, ouvrages précieux)

29 décembre : visites de **Louis de Noüe**, accompagnant successivement le ministre des Travaux publics (**Jean-Martial Bineau**) et le président de la République (**Henri Boulay de La Meurthe**)

30 décembre : **remise aux Domaines des bâtiments subsistants de Montaigu**

31 décembre : début du transfert des bustes

## 1851

---

**Janvier 1851 : achèvement du transfert des collections ; évacuations de matériels**

3 janvier : bustes, maquette de la corvette *L'Aurore* et *Plan de la lune*

5 janvier : bustes, portraits et curiosités

6 janvier : collections d'ouvrages de théologie et liturgie

7 janvier : ouvrages de théologie et manuscrits



8 janvier : manuscrits, estampes et livres de liturgie ; fin du déménagement des collections précieuses ; établissement d'un passage couvert en bois entre Montaigu et le nouveau bâtiment

9 janvier : *remaniement du gouvernement d'Hautpoul* ; Pierre Magne succède à Jean-Martial Bineau au portefeuille des Travaux publics

10 janvier : fermeture au public de la bibliothèque provisoire installée dans Montaigu

10-22 janvier : transfert dans le nouveau bâtiment des collections de Montaigu

23-27 janvier : transferts divers

24 janvier : « *Petit ministère* » ; Charles Giraud succède à Félix Esquirou de Parieu au portefeuille de l'Instruction publique ; Pierre Magne conserve les Travaux publics

25 janvier : *Plan de Rome*, bahut de Louise-Adélaïde d'Orléans, pendules

29 janvier – 3 février : évacuation de matériels vers l'île aux Cygnes, derniers nettoyages

## Février 1851 : ultime visite officielle ; ouverture au public

2 février : visite du ministre des Travaux publics (Jean-Martial Bineau) et du préfet de la Seine (Jean-Jacques Berger) accompagnés de Louis de Noüe et de Trémisot, chef de la division de l'Architecture à la préfecture

4 février : ouverture au public de la nouvelle bibliothèque Sainte-Geneviève